

RAPPORT SUR L'ETAT D'EXECUTION ET SUR LES RESULTATS (EER)



A. Résumé du rapport et actions proposées

Données du rapport

Intitulé du projet	INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES RCA-RDC A PARTIR DU SYSTEME HYDROELECTRIQUE DE BOALI PHASE.1		
Code projet	P-Z1-FA0-047		
Pays	Multi-Countries		
Secteur	Electricity		
Catégorisation environnementale (1-3)	2-Moderate E&S risks		
Type de rapport	Date du rapport: 06.09.2023	Mission: FIELD MISSION 0007	
		Du : 20.06.2022	Au : 29.06.2022
Préparé par	Chargé de projet: Papa Daouda TINE	Suppléant :	Chef de Division : KONATE Ibrahima (PESD2)

Données du Projet

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET (UAC)					
Source de Financement/Instrument			Devise	Devise local	Total
A.D.F.	ProjCycleGrant		3,890,000.00	1,660,000.00	5,550,000.00
TOTAL			3,890,000.00	1,660,000.00	5,550,000.00
ETAPES DE TRAITEMENT DU DOSSIER (cas des financements approuvés par la Banque)					
Numéro de prêt	Date approbation	Date signature	Date entrée en vigueur	Date effective pour 1er décaissement	limite dernier décaissement
2100155024116	19.09.2012	20.02.2013	20.02.2013	14.08.2015	31.12.2023
MONTANT DU FINANCEMENT (UAC)					
Numéro de prêt	Net loan	Approuvé (UAC)	Signé (UAC)	Annulé (UAC)	Net du prêt (UAC)
2100155024116	5,550,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00
TOTAL		5,550,000.00	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00
STATUT DU DÉCAISSEMENT à la date de la supervision(UAC)					
Numéro de prêt	Décaissé à ce jour	Décaissé à ce jour (UAC)	% Décaissé à ce jour	Non Décaissé à ce jour (UAC)	% Non Décaissé à ce jour
	3,989,813.08	3,989,813.08	71.89%	1,560,186.92	28.11%
TOTAL		3,989,813.08	71.89%	1,560,186.92	28.11%
Agence(s) d'exécution et de mise en œuvre					
Emprunteur	GOUV. REP. DEM. DU CONGO (MULTINAT.) MINISTERE DES FINANCES & BUDGET				
Garant	GOUV. REP. DEM. DU CONGO (MULTINAT.) MINISTERE DES FINANCES & BUDGET				
Agence d'exécution	GOUV. REP. DEM. DU CONGO (MULTINAT.) MINISTERE DES FINANCES & BUDGET				

Etat de Performance

Progrès vers l'objectif de développement			
Notation de l'objectif de développement (OD)	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions
	Actuelle	Précédente	
	Satisfaisant	Satisfaisant	

Le projet est pour l'heure, satisfaisant, bien que les acquisitions aient accusé du retard. Le projet pourra atteindre ses objectifs. Il urge cependant de signer un nouveau contrat avec l'Ingénieur

			Conseil en vue de faciliterl ep aiment des factures de l'entreprise CGGC non encore certifiées donc non payées
Etat d'exécution			
Notation de l'état d'exécution (EE)	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions
	Actuelle	Précédente	Le projet est pour l'heure, satisfaisant, bien que les acquisitions aient accusé du retard. Le projet pourra atteindre ses objectifs. Il urge cependant de signer un nouveau contrat avec l'Ingénieur Conseil en vue de faciliterl ep aiment des factures de l'entreprise CGGC non encore certifiées donc non payées
	Satisfaisant	Satisfaisant	
Classification de la performance globale			
Statut du projet (PP, PPP or NPPP)	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions
	Actuelle	Précédente	Le OD et EE sont tous les deux satisfaisants et il n'y a pas de critère d'exécution notés inférieurs ou égale à 2. Le projet est donc classifié Non Potentiellement Problématique (NPPP). Les travaux de base du projet sont tous totalement exécutés. Ils sont en phase préparation pour les essais
	Projet Non Potentiellement Problématique	Projet Non Potentiellement Problématique	

Problèmes, risques et mesures soumises à l'examen de la direction

Problèmes affectant l'exécution du projet				
Principaux problèmes	Mesures correctives	Responsable	Date limite	Statut
Contrat de STUDI pour les prestations restantes	Finaliser le contrat de l'Ingénieur Conseil après prise en compte des observations de la Banque sur le projet de contrat	SNEL/DEQ/CEP	31.07.2022/	En cours
Principaux risques et mesures d'atténuation				
Risques	Mesures d'atténuation appliquées ou proposées	Responsable	Date limite	
RAS Le OD et EE sont tous les deux satisfaisants et il n'y a pas de critère d'exécution notés inférieurs ou égale à 2. Le projet est donc classifié Non Potentiellement Problématique (NPPP).	Le OD et EE sont tous les deux satisfaisants et il n'y a pas de critère d'exécution notés inférieurs ou égale à 2. Le projet est donc classifié Non Potentiellement Problématique (NPPP).	NA	20.12.2021 (NA)	

B. Rapport sur les résultats et évaluation

Progrès vers la réalisation de l'objectif de développement

Indiquer l'objectif de développement du projet et évaluer les progrès
Le projet a pour finalité d'améliorer les conditions de vie des populations ainsi que la qualité du cadre de développement économique et social de la région des grands équatoriaux du Nil par la disponibilité accrue d'une énergie électrique à un coût abordable. Son objectif sectoriel est d'améliorer l'accès à l'électricité dans les pays de l'IBN par l'accroissement des échanges transfrontaliers d'énergie et de puissance.

Rapport sur les effets

Indicateurs d'effets	Valeur de référence	Valeur la plus récente	Cible finale	Progrès vers la réalisation de la cible (%)	Evaluation
----------------------	---------------------	------------------------	--------------	---	------------

Volume échange d'énergie (mwh)	1,400.000	1,400.000	2,600.000	0.00%	En bonne voie avec des mesures correctives les résultats du projet pourraient être atteint à l'issue de l'exécution du projet qui à date est tres bien avancée
Taux d'électrification nationale (per)	9.000	9.000	16.000	0.00%	En bonne voie avec des mesures correctives les résultats du projet pourraient être atteint à l'issue de l'exécution du projet qui à date est tres bien avancée
Notation des effets					
Notation des effets du projet	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions		
	Actuelle	Précédente	Le projet pourra arriver atteindre ses objectives ainsi que les effets attendus.		
	3	3			

Rapport sur les produits

Indicateurs de produits	Valeur la plus récente	Cible annuelle	Cible finale	Progrès vers la réalisation de la cible annuelle (%)	Progrès vers la réalisation de la cible finale du projet (%)	Evaluation
Puissance installée (mw)	0.500	0.50	0.500	100.00%	100.00%	En bonne voie Les travaux sont terminés, les groupes déjà installé et la mise en service est en cours de préparation
Lignes HTA (km)	47.200	105.00	105.000	44.95%	44.95%	En bonne voie Les travaux sont terminés et il convient de noter l'installation également de plus 111 km de ligne Basse Tension
Notation des produits						
Notation des produits du projet	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions			
	Actuelle	Précédente	Le projet aatteindra ses objectifs. L'unique marché de travaux a été signé en avril 2019 et l'avance de démarrage a été payée.			
	4	4				

Objectif de Developpement (OD)

Notation de l'objectif de développement	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions
	Actuelle	Précédente	
	Satisfaisant	Satisfaisant	

Le projet est pour l'heure, satisfaisant, bien que les acquisitions aient accusé du retard. Le projet pourra atteindre ses objectifs. Il urge cependant de signer un nouveau contrat avec l'Ingénieur Conseil en vue de faciliter l'apport de factures de l'entreprise CGGC non encore certifiées donc non payées

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel)

Indicateurs	Valeur de référence	Cible finale	Valeur la plus récente
-------------	---------------------	--------------	------------------------