

RAPPORT SUR L'ETAT D'EXECUTION ET SUR LES RESULTATS (EER)



A. Résumé du rapport et actions proposées

Données du rapport

Intitulé du projet	INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES RCA-RDC A PARTIR DU SYSTEME HYDROELECTRIQUE DE BOALI PHASE.1		
Code projet	P-Z1-FA0-047		
Pays	Multi-Countries		
Secteur	Electricity		
Catégorisation environnementale (1-3)	2-Moderate E&S risks		
Type de rapport	Date du rapport: 06.09.2023	Mission: FIELD MISSION 0008	
		Du : 26.10.2022	Au : 04.11.2022
Préparé par	Chargé de projet: Papa Daouda TINE	Suppléant :	Chef de Division : KONATE Ibrahima (PESD2)

Données du Projet

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET (UAC)					
Source de Financement/Instrument			Devise	Devise local	Total
A.D.F.	ProjCycleGrant		3,890,000.00	1,660,000.00	5,550,000.00
TOTAL			3,890,000.00	1,660,000.00	5,550,000.00
ETAPES DE TRAITEMENT DU DOSSIER (cas des financements approuvés par la Banque)					
Numéro de prêt	Date approbation	Date signature	Date entrée en vigueur	Date effective pour 1er décaissement	limite dernier décaissement
2100155024116	19.09.2012	20.02.2013	20.02.2013	14.08.2015	31.12.2023
MONTANT DU FINANCEMENT (UAC)					
Numéro de prêt	Net loan	Approuvé (UAC)	Signé (UAC)	Annulé (UAC)	Net du prêt (UAC)
2100155024116	5,550,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00
TOTAL		5,550,000.00	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00
STATUT DU DÉCAISSEMENT à la date de la supervision(UAC)					
Numéro de prêt	Décaissé à ce jour	Décaissé à ce jour (UAC)	% Décaissé à ce jour	Non Décaissé à ce jour (UAC)	% Non Décaissé à ce jour
	3,989,813.08	3,989,813.08	71.89%	1,560,186.92	28.11%
TOTAL		3,989,813.08	71.89%	1,560,186.92	28.11%
Agence(s) d'exécution et de mise en œuvre					
Emprunteur	GOUV. REP. DEM. DU CONGO (MULTINAT.) MINISTERE DES FINANCES & BUDGET				
Garant	GOUV. REP. DEM. DU CONGO (MULTINAT.) MINISTERE DES FINANCES & BUDGET				
Agence d'exécution	GOUV. REP. DEM. DU CONGO (MULTINAT.) MINISTERE DES FINANCES & BUDGET				

Etat de Performance

Progrès vers l'objectif de développement		
Notation de l'objectif de développement (OD)	Notation de la performance	
	Actuelle	Précédente
	Très satisfaisant	Satisfaisant
Résumé des principales conclusions		
Le projet est pour l'heure, satisfaisant, bien que les acquisitions aient accusé du retard. Le projet pourra atteindre ses objectifs. Il urge cependant de signer un nouveau contrat avec l'Ingénieur Conseil en vue de faciliter les paiement de facture de		

			<p>l'entreprise CGGC non encore certifiées donc non payées.</p> <p>Par ailleurs, la mission a demandé au projet d'instruire une demande de prorogation du financement pour faciliter la cloture du projet.</p>
Etat d'exécution			
Notation de l'état d'exécution (EE)	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions
	Actuelle	Précédente	<p>Le projet est pour l'heure, satisfaisant, bien que les acquisitions aient accusé du retard. Le projet pourra atteindre ses objectifs. Il urge cependant de signer un nouveau contrat avec l'Ingénieur Conseil en vue de faciliter les paiement de facture de l'entreprise CGGC non encore certifiées donc non payées.</p> <p>Par ailleurs, la mission a demandé au projet d'instruire une demande de prorogation du financement pour faciliter la cloture du projet.</p>
	Satisfaisant	Satisfaisant	
Classification de la performance globale			
Statut du projet (PP, PPP or NPPP)	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions
	Actuelle	Précédente	<p>Le OD et EE sont tous les deux satisfaisants et il n'y a pas de critère d'exécution notés inférieurs ou égale à 2. Le projet est donc classifié Non Potentiellement Problématique (NPPP).</p> <p>Les travaux de base du projet sont tous totalement exécutés. Ils sont en phase de levée des derniere réserves.</p> <p>Le projet est pour l'heure, satisfaisant, bien que les acquisitions aient accusé du retard. Le projet pourra atteindre ses objectifs. Il urge cependant de signer un nouveau contrat avec l'Ingénieur Conseil en vue de faciliter les paiement de facture de l'entreprise CGGC non encore certifiées donc non payées.</p> <p>Par ailleurs, la mission a demandé au projet d'instruire une demande de prorogation du financement pour faciliter la cloture du projet.</p>
	Projet Non Potentiellement Problématique	Projet Non Potentiellement Problématique	

Problèmes, risques et mesures soumises à l'examen de la direction

Problèmes affectant l'exécution du projet				
Principaux problèmes	Mesures correctives	Responsable	Date limite	Statut
Contrat de STUDI pour les prestations restantes	Finaliser le contrat de l'Ingénieur Conseil après prise en compte des observations de la Banque sur le projet de contrat	SNEL/DEQ/CEP	31.12.2022/Tres urgent	En cours
Audit 2022 et audit de cloture	Négocier avec le cabinet qui sera retenu dans le cadre de l'audit du PEPUR pour exécuter l'audit 2022 et l'audit de cloture du projet BOALI	SNEL/CEP	31.12.2022/Tres urgent	En cours
Principaux risques et mesures d'atténuation				
Risques	Mesures d'atténuation appliqués ou proposées	Responsable	Date limite	
Cloture du financement avec des factures impayées La date limite des décaissements du projet est au 31.12.2022. Vu la situation actuelle, il y'a un risque de cloturer le projet alors qu'il y'a des factures del 'entreprise CGGC non encore certifiées et payées.	Introduire la dernière demande de prorogation du projet pour 6 mois additionnels	Gouvernement / SNEL	22.12.2022 (NA)	

Notation des produits du projet	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions
	Actuelle	Précédente	Le projet aatteindra ses objectifs. L'unique marché de travaux est à ce jour entièrement exécuté. Mais il convient de noter l'existence de factures non certifiées donc impayées pouvant rendre difficile la levée des réserves notées à la réception provisoire
	4	4	

Objectif de Développement (OD)

Notation de l'objectif de développement	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions
	Actuelle	Précédente	Le projet est pour l'instant, satisfaisant, bien que les acquisitions aient accusé du retard. Le projet pourra atteindre ses objectifs. Il urge cependant de signer un nouveau contrat avec l'Ingénieur Conseil en vue de faciliter le paiement des factures de l'entreprise CGGC non encore certifiées donc non payées. Par ailleurs, la mission a demandé au projet d'instruire une demande de prorogation du financement pour faciliter la clôture du projet.
	Très satisfaisant	Satisfaisant	

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel)

Indicateurs	Valeur de référence	Cible finale	Valeur la plus récente
-------------	---------------------	--------------	------------------------

